

## Протокол №5

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды» на территории Боровского сельского поселения

Место проведения: п. Боровой ул. Школьная д. 7 Кабинет Главы Боровского сельского поселения

Дата проведения: 30.09.2019

Время проведения: 16.00 час

### Председательствовал:

Председатель комиссии – Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Боровского сельского поселения

Присутствовали члены комиссии:

Заместитель Председателя – Шагжиева Ирина Анатольевна, специалист Администрации Боровского сельского поселения

Члены комиссии:

Лукьянович Александр Геннадьевич – депутат Совета Боровского сельского поселения

Зайкова Наталья Павловна – депутат Совета Боровского сельского поселения

Спиридонова Наталья Павловна – житель п. Боровой

### Повестка дня:

1. О ходе реализации программы формирования современной городской среды на 2019 год.  
(докладчик: Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Администрации Боровского сельского поселения)

По первому вопросу повестки дня слушали:

Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Боровского сельского поселения: Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Администрации Боровского сельского поселения: на сегодняшний день полностью завершены работы по благоустройству общественной территории – Стадион по ул. Советская д. 15 (частично), вошедшей в программу в 2019 году.

Установлены двойные качели, качели-балансир, 4 скамейки, две карусели, отсыпана территория места установки. Всего по проекту предусмотрено 264 580,3 руб., из них оплачено 171 020,00 руб. Акты на установки оборудования на оставшуюся по проекту сумму представлены подрядчиком сегодня.

Работы по установке оборудования на Стадионе по ул. Советская д. 15 ведутся. На территории у д. 7 по ул. Школьная работы продолжаются – установлены скамейки, урны, уличные фонари, осуществлено подключение фонарей к уличному освещению, дополнительно произведена отсыпка территории.

На сегодняшний день по программе освоено 555 404,00 руб., в том числе средства бюджета РФ и РК 512 774,79 руб., средства бюджета Боровского сельского поселения 37 126,49 руб., средств граждан – 5 502,72 руб.

### Решили:

1. Принять к сведению информацию Главы Администрации Боровского сельского поселения Мостайкиной Л.В.
2. Администрации Боровского сельского поселения рекомендовать ускорить окончание работ по программе и своевременное освоение средств.

Председательствующий



Л.В. Мостайкина